

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

Níže uvedené smluvní strany

Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
IČO: 494 55 168
DIČ: CZ49455168
se sídlem: Břeclav, Čechova 1300/23, PSČ 690 02
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka č. 1176
zastoupená: Milan Vojta, MBA.M.A. – ředitel společnosti
ve věcech technických: Ing. Antonín Hrabal, vedoucí investičního oddělení
kontaktní tel.: 731 517 566
kontaktní email: hrabal@vak-bv.cz

jako objednatel na straně jedné (dále také jen „**objednatel**“)

a

Obchodní firma: LAMBERGA s.r.o.
IČO: 292 41 723
DIČ: CZ29241723
se sídlem: Kociánka 8/10, 612 00 Brno
zapsaná KS v Brně C 67885
kontaktní tel.: +420 734 758 183
kontaktní email: skalicky@lamberga.cz
zástupce: Jakub Skalický
osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. Dominik Vresilovič
kontaktní tel.: +420 734 418 307
kontaktní email: vresilovic@lamberga.cz
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 244678598/0600

jako dodavatel na straně druhé (dále také jen „**dodavatel**“)

(objednatel a dodavatel společně dále také jen „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16.10.2025 (dále také jen „**dodatek č. 1**“)

1. Úvodní ustanovení

1.1 V průběhu plnění veřejné zakázky s názvem „**VAK BŘECLAV, A.S. - FVE ÚV LEDNICE**“, vyvstala potřeba provést změny v rozsahu plnění díla, který byl stanoven uzavřenou Smlouvou o dílo mezi objednatelem a dodavatelem (dále jen „smlouva“).

1.2 Předmětem dodatku č. 1 je změna času plnění, který se prodlužuje kvůli neočekávaným komplikacím blíže popsaným v příloze č.1 tohoto dodatku .

2. Na základě dohody smluvní stran se mění článek 3. Čas a místo plnění, odst. 3.2 smlouvy, který nově zní:

Dodavatel je povinen

- (a) zahájit a dokončit montážní práce u objednatele, dokončit montáž panelů a souvisejících střešních konstrukcí, dokončit instalaci, montáž všech elektrozařízení a napojení na stávající elektroinstalaci objektu nejpozději do 40 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy
- (b) dokončit veškeré administrativní činnosti související s dokončením stavby nejpozději do 150 dnů od účinnosti smlouvy

2. Závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

2.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden dodavatel.

2.3 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zajistí objednatel.

2.4. Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1 - Důvodová zpráva

objednatel

dodavatel

Důvodová zpráva prodloužení termínu dokončení díla

Zhotovitel: LAMBERGA s.r.o. Kociánka 8/10, Sadová, 612 00 Brno IČ: 29241723, DIČ: CZ29241723	Objednatel: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav IČ: 49455168, DIČ: CZ49455168
--	---

V návaznosti na Smlouvu o dílo uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem dne 16. 10. 2025 na realizaci fotovoltaické elektrárny s názvem „VAK BŘECLAV, a.s. – FVE ÚV LEDNICE“ Vám jako zhotovitel tímto předkládáme důvodovou zprávu k žádosti o prodloužení termínu realizace.

Během realizace projektu nastaly skutečnosti, které nebylo možné v době předkládání nabídky ani při podpisu smlouvy objektivně předvídat a které mají přímý vliv na harmonogram prací, zejména:

- Po dokončení montážních prací v termínu podle SoD, článek 3, bod 3.2 písm. a), a po následném zahájení administrativních prací jsme požádali distributora sítě EG.D o umožnění trvalého provozu (UTP) v souladu s v té době platnou Smlouvou o připojení (SoP) č.9002164273 a projektovou dokumentací výběrového řízení.
- V reakci na naši žádost o UTP distributor v bodech č.1 a č.2 požadoval dodatkování (viz příloha č.1) platné Smlouvy o připojení z důvodu aktualizace reálně instalovaného výkonu fotovoltaických panelů a výkonu střídačů.
- Bezodkladně jsme se pokusili situaci řešit prostřednictvím infolinky distributora, která nás odkázala na technika zodpovědného za posouzení připojitelnosti FVE a vystavení Smlouvy o připojení č.9002164273. Na základě odpovědi technika (viz příloha č. 2) a vzhledem ke skutečnosti, že lhůta pro opětovné podání žádosti o UTP byla stanovena do 27. 12. 2025, nebylo možné dodatkování platné SoP. Jediným možným řešením bylo podání nové žádosti o připojení.

Z uvedeného důvodu jsme dne 7. 1. 2026 podali novou žádost o připojení (viz příloha č.3). Lhůta pro vystavení nové Smlouvy o připojení ze strany distributora sítě je do 60 dnů od uvedeného data. Tento proces aktivně urgujeme s cílem jeho dřívějšího vybavení.

Po vystavení nové Smlouvy o připojení podáme novou žádost o UTP, po které bude možné realizovat finální připojení zařízení distributorem sítě. Termín samotného připojení bývá zpravidla do 30 dnů od podání žádosti o UTP. Následně bude možné proběhnout předání díla objednateli.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je nezbytné prodloužit termín dokončení díla dle SoD o maximálně potřebnou dobu, ideálně o 90 dní od aktuálně platného termínu dokončení administrativní části díla dle SoD, čl. 3, bod 3.2 písm. b).

Uvedené skutečnosti vznikly nezávisle na vůli zhotovitele a navzdory vynaložení maximálního úsilí nebylo možné je eliminovat bez dopadu na časový průběh realizace. Všechny ostatní instalační práce jsou již ukončeny. Administrativní dokumenty, s výjimkou protokolu o UTP, jsou rovněž připraveny k předání objednateli. Ostatní podmínky Smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Předem Vám děkujeme za kladné posouzení.